

Региональная служба по тарифам Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ул. Водопроводная, 21,  
г. Киров, 610002

(место составления акта)

“ 20 ” 07 20 17 г.

(дата составления акта)

16 час. 30 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

по требованию прокуратуры Кировской области от 29.06.2017 №07-43-2017 в части установления исполнения требований законодательства о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения при реализации АО «Кировские коммунальные системы» инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Киров на 2009-2018 годы», утвержденной решением Кировской городской Думы от 14.10.2009 №33/2 (в редакции от 21.12.2012) за период 2015-2017 годы».

По адресу/адресам: юридический адрес: ул. Водопроводная, 21, г. Киров, 610002  
(место проведения проверки)

На основании: приказа региональной службы по тарифам Кировской области от 04.07.2017 № 163

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

АО «Кировские коммунальные системы»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 06 ” 07 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_ ч.

“ 20 ” 07 20 17 г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 11 д

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: региональной службой по тарифам Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Лобанов Р.В. 04.07.2017

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

---

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

---

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника отдела регулирования предприятий жилищно-коммунального комплекса, транспорта и услуг Земсков Д.Л., консультант отдела регулирования предприятий жилищно-коммунального комплекса, транспорта и услуг Левченко И.Г., ведущий эксперт отдела регулирования предприятий жилищно-коммунального комплекса, транспорта и услуг Грудцына А.А., главный специалист-эксперт отдела правовой и контрольной работы Колпащикова М.С.

---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: главный управляющий директор АО «Кировские коммунальные системы» Лобанов Р.В., заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Кировские коммунальные системы» Знаменская Н.В.

---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

На основании Федеральных законов от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положения о региональной службе по тарифам Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 01.09.2008 № 144/365, в АО «Кировские коммунальные системы» (далее – АО «ККС») проведена внеплановая выездная проверка в части установления исполнения требований законодательства о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения при реализации АО «ККС» инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Киров на 2009-2018 годы», утвержденной решением Кировской городской Думы от 14.10.2009 №33/2 (в редакции от 21.12.2012) за период 2015-2017 годы» (далее – Инвестиционная программа).

### **Проверкой установлено:**

АО «ККС» является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, права и обязанности которого возникли с даты государственной

регистрации Общества – 30 апреля 2008 г. Свидетельство о государственной регистрации АО «ККС» в налоговом органе выдано 30.04.2008, ОГРН 1084345012454, ИНН 4345230965, КПП 434501001, тел.: (8332) 38-37-53.

Устав утвержден решением единственного акционера ОАО «ККС» – ОАО «Российские коммунальные системы» от 04.04.2016 б/н.

АО «ККС» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в городе Кирове, а также осуществляет любые виды деятельности не запрещенные законом, в том числе подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится в собственности ОАО «ККС», а также арендуется у МО «Город Киров».

В 2015 - 2017 годах действовали следующие договоры аренды:

1) Договор долгосрочной аренды муниципального имущества № 4951 от 30.07.2004 с управлением (комитетом) по делам муниципальной собственности г. Кирова - аренда движимого имущества.

2) Договор долгосрочной аренды муниципального имущества № 4950 от 30.07.2004 с управлением (комитетом) по делам муниципальной собственности г. Кирова - аренда объектов водоснабжения и водоотведения в МО «Город Киров»).

3) Договор аренды имущества № 4486 от 04.08.2003 с управлением по делам муниципальной собственности г. Кирова – аренда здания, сооружения и движимого имущества.

### **Проверка правильности применения тарифов на подключение**

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения АО «Кировские коммунальные системы», определены Инвестиционной программой, в размерах:

– на подключение к системе водоснабжения – 421716 тыс. руб./23742,04 м<sup>3</sup>/сут. = 17,76 тыс. руб. за 1 м<sup>3</sup>/сут. (с НДС);

– на подключение к системе водоотведения – 1241589 тыс. руб./24265,17 м<sup>3</sup>/сут. = 51,17 тыс. руб. за 1 м<sup>3</sup>/сут (с НДС).

Сплошной проверкой первичных документов на предмет правильности применения тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения за период с 1 января 2015 года по 30 июня 2017 года, при фактических расчетах за выполненные работы по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, нарушений не установлено.

### **Фактическая выручка от подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения**

В соответствии с Инвестиционной программой единственным финансовым источником для реализации Инвестиционной программы является плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Использование для финансирования мероприятий таких источников, как надбавка к тарифу, а также бюджетных средств, Инвестиционной программой не предусмотрено.

Проверкой определены фактическая выручка АО «ККС» от подключения объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения в разрезе подключаемых потребителей за период с 01.01.2015 г. по 01.02.2017 г. включительно, а также с даты вступления в силу определения Верховного Суда РФ от 02.02.2017 № 10-АПГ16-10, в соответствии с которым Инвестиционная программа признана недействующей, по 30.06.2017 г.

Проведена сплошная проверка договоров на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, бухгалтерской отчетности (оборотно-сальдовых ведомостей по счету 90.01) и финансовых документов (счета-фактуры, акты выполненных работ).

Договора на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения АО «ККС», с даты вступления в силу определения Верховного Суда РФ от 02.02.2017 № 10-АПГ16-10, не заключались.

Таблица 1

Необходимая валовая выручка АО "ККС" от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, в соответствии с Инвестиционной программой, и фактическая полученная выручка за период с 01.01.2015 по 30.06.2017.

Период		Подключение к сетям водоснабжения			Подключение к сетям водоотведения			Всего		
		Подключ. нагрузка	Выручка		Подключ. нагрузка	Выручка				
		куб.м/сут	тыс.руб. (с НДС)	тыс.руб. (без НДС)	куб.м/сут	тыс.руб. (с НДС)	тыс.руб. (без НДС)	тыс.руб. (с НДС)	тыс.руб. (без НДС)	
2015	План по ИП	2 739	48 647	41 226	2 739	140 160	118 780	188 807	160 006	
	Факт	4 252	75 525	64 004	3 461	177 077	150 065	252 602	214 070	
2016	План по ИП	2 739	48 647	41 226	2 739	140 160	118 780	188 807	160 006	
	Факт	3 628	64 448	54 617	3 802	194 554	164 876	259 002	219 493	
2017	План по ИП	2 870	50 964	43 190	2 870	146 834	124 436	197 798	167 625	
	Факт	с 01.01 по 01.02 включительно	1 699	30 180	25 576	1 851	94 740	80 288	124 920	105 864
		с 02.02. по 30.06.	1 113	19 768	16 753	857	43 848	37 159	63 616	53 912

Доходы от подключения отражаются в бухгалтерском учете по счету 90.01 после подписания обеими сторонами актов выполненных работ по договору на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

### **Фактические расходы на реализацию мероприятий Инвестиционной программы**

Инвестиционной программой АО «ККС» в период с 2015 по 2017 годы предусмотрена реализация следующих мероприятий: строительство сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция КНС №3, строительство КНС №1 и напорных коллекторов на общую сумму 424345 тыс. руб. (без НДС), с учетом уплаты налога на прибыль и процентов за кредит.

На 2015-2017 годы заключение договоров генерального подряда на проектирование, капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных Инвестиционной программой, проводилось в соответствии с Регламентом проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кировские коммунальные системы», утвержденного протоколом Совета директоров № 04-1/12 от 20.03.2012 и Регламентом проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кировские коммунальные системы», утвержденного протоколом Совета директоров №21/15 от 15.12.2015 путем проведения конкурсных процедур.

В соответствии с указанными Регламентами, открытые конкурсные процедуры по выбору генерального подрядчика для реализации мероприятий Инвестиционной программы, от имени АО «ККС» проводил организатор - ОАО «РКС-Менеджмент», по итогам которых на 2015-2017 годы были заключены договоры генерального подряда на проектирование, капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с ООО «РКС-Инжиниринг».

Протоколы рассмотрения ofert с указанием перечня объектов, ориентировочной стоимости работ и сроков их проведения, предусмотренные конкурсной документацией, а также договоры генерального подряда на проектирование, капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения прилагаются.

В результате сплошной проверки подрядных договоров на выполнение работ, договоров на покупку сетей, а также бухгалтерской отчетности (оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 08.03, 08.04) и финансовых документов (справки о стоимости выполненных работ, акты выполненных работ) фактические расходы за период с 2015 года по 1е полугодие 2017 года составили:

Таблица 2

#### Фактические расходы на реализацию мероприятий Инвестиционной программы

тыс.руб. (без НДС)

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год	
			с 01.01 по 01.02 включительно	с 02.02. по 30.06.
<b>Водоснабжение</b>				
Строительство сетей водоснабжения	51 578	38 367	60,6	13 274,4

Строительство водовода от дер. Корчемкино до камеры №8	71 625	62 916	31,1	61,7
Итого по водоснабжению	123 203	101 283	91,7	13 336,1
<b>Водоотведение</b>				
Строительство сетей водоотведения	26 988	46 010	2 528	9 616
Реконструкция КНС №5	35 686	76 559	0	3 885
Строительство низконапорных коллекторов КНС №5	69 755	0	0	0
Реконструкция КНС №3	40 191	12 667	0	0
Строительство КНС №1	170,5	55,8	2,96	0,00
Итого по водоотведению	172 791	135 292	2 531	13 501
Всего	295 994	236 575	2 623	26 837

Налог на прибыль по услуге по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения АО «ККС», в целях определения фактических затрат АО «ККС» на реализацию Инвестиционной программы, определен расчетным образом в соответствии с НК РФ от фактической суммы выручки по договорам подключения за период с 2015 года по 1е полугодие 2017 года, в следующих размерах:

Таблица 3

**Расходы по налогу на прибыль по услуге  
подключения (технологического присоединения)**

Наименование	ед. изм.	2015год	2016 год	2017 год	
				с 01.01 по 01.02 включительно	с 02.02 по 30.06
Выручка от подключения к сетям водоснабжения	тыс.руб. (без НДС)	64 004	54 617	25 576	16 753
Выручка от подключения к сетям водоотведения	тыс.руб. (без НДС)	150 065	164 876	80 288	37 159
Выручка всего	тыс.руб. (без НДС)	214 070	219 493	105 864	53 912
Начисленные проценты по услуге технологического присоединения*	тыс.руб.	0	0	0	0
Ставка налога на прибыль**	%	20%	15,50%	16,50%	16,50%
Налог на прибыль, в том числе	тыс.руб.	42814	34021	17468	8895
водоснабжение	тыс.руб.	12801	8466	4220	2764
водоотведение	тыс.руб.	30013	25556	13248	6131

\* проценты за пользование заемными средствами за проверяемый период в расчет по налогу на прибыль и расходы организации не включены, так как действующие в указанный период кредитные договоры не являлись инвестиционными кредитами.

\*\* фактическая ставка налога на прибыль организаций за период проверки принята с учетом положений Закона Кировской области от 27.09.2012 «О пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков».

## Сводные результаты реализации мероприятий Инвестиционной программы за 2015-2017 г.г.

Таблица 4

### Сводный отчет о ходе реализации Инвестиционной программы за 2015-2017 годы

тыс. руб. (без НДС)

Наименование проекта	2015		2016		2017			Итого 2015-2017	
	Предусмотрено ИП	Факт	Предусмотрено ИП	Факт	Предусмотрено ИП	Факт		Предусмотрено ИП	Факт по 01.02 включительно
						с 01.01 по 01.02 включительно	с 02.02 по 30.06		
<b>Водоснабжение</b>									
Плата за подключение к системе водоснабжения		64004		54617		25576	16753		144198
Строительство сетей водоснабжения	17797	51578	17797	38367	17797	61	13274	53390	90006
Строительство водовода (1 этап) от дер. Корчемкино до камеры №9		71625		62916		31	62		134572
<i>Общее финансирование по всем проектам</i>	17797	123203	17797	101283	17797	92	13336	53390	224578
<i>проценты по кредиту</i>	6603		3304					9908	0
<i>налоги</i>	8245	12801	8245	8466	8638	4220	2764	25128	25487
<i>ИТОГО необходимое финанс-е</i>	32730	136004	29346	109749	26435	4312	16100	88510	250064
<b>Водоотведение</b>									
Плата за подключение к системе водоотведения		150065		164876		80288	37159		395229
Строительство сетей водоотведения	12712	26988	12712	46010	12712	2528	9616	38136	75527
Реконструкция КНС №5		35686		76559			3885		112245
Строительство 2-х низконапорных коллекторов НКС №5		69755							69755
Реконструкция КНС №3.	12165	40191		12667				12165	52858
Установка комплектной канализационной насосной станции рядом с существующей КНС «Ердякова»									
Строительство КНС №1 и напорных коллекторов	130557	170	59344	56		2,96	0,0	189901	229
<i>Общее финансирование по всем проектам</i>	155434	172791	72056	135292	12712	2531	13501	240202	310614
<i>проценты по кредиту</i>	15536		7774					23310	0
<i>налоги</i>	23756	30013	23756	25556	24887	13248	6131	72399	68816
<i>ИТОГО необходимое финанс-е</i>	194726	202804	103586	160848	37599	15779	19633	335911	379431
<b>Водоснабжение и водоотведение</b>									
Плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения	0	214070	0	219493	0	105864	53912	0	539427
<i>Общее финансирование по всем проектам</i>	173231	295994	89853	236575	30508	2623	26837	293592	535192
<i>проценты по кредиту</i>	22140	0	11077	0		0	0	33217	0
<i>налоги</i>	32001	42814	32001	34021	33525	17468	8895	97527	94303
<i>ИТОГО необходимое финанс-е</i>	227371	338807	132940	270597	64034	20091	35733	424345	629495

В рамках реализации мероприятий Инвестиционной программы за проверяемый период с 2015 г. по 1е полугодие 2017 г. были введены в эксплуатацию следующие объекты:

Таблица 5

Завершенные объекты строительства (реконструкции)	01 счет, балансовая стоимость, тыс. руб.
2015 год	
Сети водоснабжения	34753
Сети водоотведения	12554

Низконапорные коллектора от КНС №5	191147
2016 год	
Сети водоснабжения	35803
Сети водоотведения	27559
Реконструкция КНС №3 (стр-во погружной насосной станции)	112862
Реконструкция КНС №5 (стр-во погружной комплектной насосной станции)	109199
с 01.01 по 01.02.2017 включительно	
Сети водоснабжения	424
Сети водоотведения	0
с 02.02 по 30.06.2017 года	
Сети водоснабжения	9238
Сети водоотведения	20998

В рамках реализации Инвестиционной программы, за проверяемый период с 2015 г. по 1е полугодие 2017 г., в бухгалтерском учете отражены следующие объекты незавершенного строительства (сч. 08) по договорам подключения (технологического присоединения) заключенным до 02.02.2017 г.:

Таблица 6

Объекты незавершенного строительства (реконструкции)	Сальдо на конец периода 30.06.2017 (тыс. руб. без НДС)	Сальдо на конец периода 02.02.2017 (тыс. руб. без НДС)
<b>Водоснабжение</b>	215 448	211 309
Прокладка водопровода ул. Ленина 145	1,8	0,00004
Прокладка ввода водопровода (2 нитки) ул. Чистопрудненская 2	123	123
Прокладка водопровода ул. Водопроводная 19	29,5	29,5
Прокладка водопровода ул. Комсомольская 1	200	200
Прокладка водопровода ул. Милицейская 2	1,4	
Прокладка водопровода ул. Советская 98		133
Прокладка сетей водопровода ул. Октябрьский пр.117	98,4	98,4
Вводопроводные сети: участок от В27 до перспективы В1 МКР Зиновы	2 150	1 214
Магистральные сети водоснабжения мкр.№2 жилого р-на "Чистые пруды"	5 730	5 661
Магистральные сети водоснабжения мкр.№4 жилого р-на "Чистые пруды"	8 873	6 191
Магистральные сети водоснабжения мкр.№5 жилого р-на "Чистые пруды"	1 956	1 956
Наружный водопровод от В1-В7-В16-В19 МКР Зиновы	10 522	10 071
Наружный водопровод от В2 до В19 от В8 до В15 МКР Зиновы	6 170	5 347
Проектные работы, сети водоснабжения МКР Зиновы	2 287	2 287
Прокладка ввода водопровода к жилому дому по ул. Водопроводная, 34		12,0
Прокладка ввода водопровода к жилому дому по ул. Орловская, 3		10,8
Прокладка ввода водопровода ул.Грибоедова 15		1,4
Прокладка водопровода пер.1-й Гороховский 21	5,9	5,2



Прокладка водопровода Воровского 1	28,5	28,5
Прокладка водопровода до ГЗУ Правды 2б	95,0	
Прокладка водопровода к многоквартирному жилому зданию Казанская 68	1,4	1,4
Прокладка водопровода ул. Металлистов 9г		307,5
Прокладка квартальной сети водопровода мкр.11 р-на "Урванцево"		834
Прокладка сетей водопровода мкр.11,12 р-на "Урванцево"	139 357	139 296
Прокладка сетей водоснабжения г. Киров, пер. Средний, д. 15	53,8	
Прокладка сети водопровода объекта: "Физкультурно -оздоровительный комплекс" г. Киров ул. Попова	180	180
Реконструкция водопровода по ул. Преображенской (511856)		1,8
Сети водопровода к объекту:Стр-во в квартале ул.Сурикова,Калинина,Тургенева	28 137	28 129
Сети водопровода за границей ЗУ объекта "Многокв. жилой дом" ул. Калинина 7	88,6	88,6
Сети водоснабжения за границей ЗУ "17-этажное жилое здание" ул. Зеленая ул. Шевченко	472	183
Сеть водопровода "3-х этажный частный дом" ул.Рудницкого 42а	83,5	83,5
Строительство ввода водопровода от сети по ул.Рудницкого до жилого дома ул.Ленина д.190 к.5	30,7	
Строительство водопровода 2 Кирпичный пер.2а	1,4	
Строительство кольцевой сети водопровода по ул.Молчановская, д. 9.	3 508	3 492
Строительство магистрального водопровода в районе застройки "Южный 3"	5 263	5 263
<b>Водоотведение</b>	<b>106 419</b>	<b>113 914</b>
Прокладка линии канализации "Многоквартирный жилой дом" ул. Калинина 7		252
Прокладка канализации по ул. Энтузиастов от КК-11 до КК мкр.11 Урванцево		3,3
Прокладка канализации ул. Водопроводная 19	229	229
Прокладка канализации ул. Советская 98	717	717
Прокладка канализации ул. А.Михеева 20а		144
Прокладка линии канализации "Жилой дом" ул. Ленина 145	1 957	1 957
Прокладка сети канализации за границей ЗУ "Многокв. жилой дом" пер. Луговой 7	134	134
Прокладка сети канализации по ул. Володарского в сл. Шевели	134	134
Бытовая канализация от К-19 до К-21 МКР "Зиновы"	4 823	4 823
Магистральные сети водоотведения мкр.№2 жилого р-на "Чистые пруды"	12 893	12 705
Магистральные сети водоотведения мкр.№5 жилого р-на "Чистые пруды"	698	698
Наружная канализация : участок от К-14 до К-19 МКР "Зиновы"	2 421	2 421
Наружная канализация: участок от К-1 до К-19 ( 1 этаж) МКР "Зиновы"	3 048	3 048
Наружная канализация: участок от К-28 до К-7 МКР "Зиновы"	1 502	1 207
Наружная канализация: участок от К-31 до К-13 ( 2 этаж) МКР "Зиновы"	1 118	1 037
Насосная станция для канализования жилого р-на "Чистые пруды" (рядом с КНС №4 Цветочная 2а)	1 866	1 866
Проектные работы, сети водоотведения МКР "Зиновы"	2 278	2 278
Прокладка внутриквартальной сети канализации мкр.11 р-на "Урванцево"		839
Прокладка канализации пер.1-й Гороховский 21	0,7	
Прокладка канализации переулок Энгельса и Московской	68,9	
Прокладка канализации Правды 2б	39,4	
Прокладка канализации Рябиновая 24	71,7	
Прокладка канализации Тургенева 28		329
Прокладка канализации ул. Металлистов 9г	214	136
Прокладка канализации ул. Милицейская 2	1,4	
Прокладка линии канализации по пер.3-й Опытный от пересечения с ул. Нагорная	64,5	64,5
Прокладка напорной линии канализации от колодца ТКП у КНС ТЦ "Метроград"	7 571	7 571
Прокладка напорной сети канализации пер. Средний 15	51,0	
Прокладка самотечной канализации от "Комплекса жилой застройки ТЦ Метро" до КНС ТЦ "Метроград"	424	424

Прокладка самотечной сети канализации пер. Средний 15	5,6	
Прокладка сетей канализации ул. Октябрьский пр.117	98	98
Прокладка сети канализации объекта: "Физкультурно -оздоровительный комплекс" г. Киров ул. Попова	524	125
Реконструкция канализационной насосной станции (КНС Ленина 126)	45 344	41 459
Реконструкция канализационной насосной станции КНС №3 (ул. Северо-Садовая 1)	555	555
Сети канализации за границей ЗУ объекта: "Жилой дом" ул. Горбачева 10а		30
Стр-во канализационного напорного коллектора (2 нитки) от КНС №1 в р-не уп Луганская – Дзержинского	392	392
Строительство внутриквартальных сетей водотведения Елки-парк	4 146	4 146
Строительство канализационного самотечного коллектора в р-не СевероЗападного проезда к КНС №1	175	175
Строительство канализационной насосной станции в р-не ул. Луганская 47А	2 732	2 732
Строительство КНС пер. Средний 15	8,3	5,6
Строительство КНС с оборудованием и ограждающими конструкциями Елки-парк		4 031
Строительство нап. коллектора от КНС до камеры гашения Елки-парк		7 745
Строительство сетей водоотведения ул. Подгорная 9,11	636	
Строительство сети водоотведения от ГЗУ по ул. Рудницкого до жилого дома ул. Ленина д.190 к.5	30,7	
Установка КНС и сухого колодца в р-не Метро	9 447	9 405
<b>Итого</b>	<b>321 867</b>	<b>325 223</b>

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Приложения №№

Подписи лиц, проводивших проверку:

Д.Л. Земсков  
И.Г. Левченко  
А.А. Грудцына  
М.С. Колпащикова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Лобанов Роман Вячеславович – главный управляющий директор АО «Кировские коммунальные системы»,

Знаменская Наталья Валерьевна – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Кировские коммунальные системы»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ июля 20 17 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)