

Общество с ограниченной ответственностью
"ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
г. Кирово-Чепецка

613040, Россия, Кировская обл.,
Кирово-Чепецкий район,
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д.36/2
тел.: +7 (83361) 5-30-50
E-mail: sekretar@k4voda.ru
<http://vvks.ru/>

Руководителю Региональной службы по
тарифам Кировской области

М.В.Михайлову

610020, г.Киров, ул.Дерендяева, д.23

02.12.2019 № 03-01-03/ 725
на № от
Об утверждении инвестиционной программы

Уважаемый Максим Владиславович!

Направляю Вам отчет за 9 месяцев 2019 года о выполнении инвестиционной программы, Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г.Кирово-Чепецка утвержденной решением правления региональной службы по тарифам Кировской области от 07.08.2018 № 28/4-кс-2018.

Запланировано проведение мероприятия в 2019 году на сумму 14550,00 тыс.руб., в т.ч. за счет прибыли. За 9 месяцев 2019 года выполнено 100% от запланированных мероприятий.

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2019 г. представлена в таблице.

Директор



П.П.Сенякаев

Сунцов Роман Викторович
тел. (83361) 3 10 44 (доб.4)

Отчёт

ООО «ВВКС» о ходе выполнения инвестиционной программы в 2019 году

| Мероприятия программы | Сумма инвестиций, тыс.руб | | Источник финансирования | Осталось профинансировать по результатам отчётного периода |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|--|
| | Утверждено на 2019 год | Факт за 9 месяцев 2019 года | | |
| Реконструкция коллектора D800 вдоль ОАО "Вэлконт" прот. 0,65 км. | 14 550 | 14549 | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |
| Устройство плавного пуска на электродвигателях насосно-перекачивающих станций сети | | | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |
| Устройство плавного пуска на электродвигателях насосно-перекачивающих станций сети | | | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |
| Реконструкция напорного коллектора от КНС-6 по пер. Садовому D300 мм | | | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |
| Реконструкция напорного коллектора от КНС-10 до ул. Некрасова, две линии, d400 сталь 0.65 км. | | | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |

Директор


 П.П.Сенякаев

Отчёт

ООО «ВВКС» о ходе выполнения инвестиционной программы в 2019 году

| Мероприятия программы | Сумма инвестиций, тыс.руб | | Источник финансирования | Осталось профинансировать по результатам отчётного периода |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|--|
| | Утверждено на 2019 год | Факт за 9 месяцев 2019 года | | |
| Реконструкция коллектора D800 вдоль ОАО "Вэлконт" прот. 0,65 км. | 14 550 | 14549 | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |
| Устройство плавного пуска на электродвигателях насосно-перекачивающих станций сети | | | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |
| Устройство плавного пуска на электродвигателях насосно-перекачивающих станций сети | | | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |
| Реконструкция напорного коллектора от КНС-6 по пер. Садовому D300 мм | | | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |
| Реконструкция напорного коллектора от КНС-10 до ул. Некрасова, две линии, d400 сталь 0.65 км. | | | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |

Директор

П.П.Сенякаев